

# Qualitätskontrolle im Innenausbau

*Fokus: Das "Finish" und die technische Präzision, bevor der Kunde den Raum betritt.*

## 1. Projektdaten & Dokumentation

- Projekt: \_\_\_\_\_
  - Raum / Bereich: \_\_\_\_\_
  - Prüfer/Bauleiter: \_\_\_\_\_
  - Datum der Prüfung: \_\_\_\_\_
- 

## 2. Oberflächen & Optische Beschaffenheit

- Kratzer & Druckstellen: Alle Sichtflächen (Lack, Furnier, Glas, Metall) bei ausreichendem Licht auf Beschädigungen geprüft?
- Farb- & Dekorhomogenität: Passen die Materialchargen zusammen? (Keine Farbsprünge zwischen benachbarten Bauteilen?)
- Kantenverarbeitung: Sind alle Umleimer/Kanten fest, ohne Klebereste und bündig gefräst?
- Verschmutzungen: Sind hartnäckige Reste (Silikon, Bleistiftmarkierungen, Klebeband-Rückstände) entfernt?

## 3. Konstruktion, Maßhaltigkeit & Montage

- Lot und Waage: Sind Schrankwände, Tresen und Regalsysteme exakt vertikal und horizontal ausgerichtet? (Prüfung mit Laser/Wasserwaage)
- Fugenbild: Sind Schattenfugen, Stoßfugen und Silikonfugen über die gesamte Länge gleichmäßig breit?
- Anschlüsse: Sind die Übergänge zu anderen Gewerken (Bodenleisten zu Wand, Tresen zu Boden) sauber ausgeführt?
- Stabilität: Sind alle Möbelteile fest verankert und kippstabil (Wandbefestigung nach Vorschrift)?

## 4. Beschläge & Bewegliche Teile

- Türen & Klappen: Sind die Spaltmaße (Fugen) gleichmäßig eingestellt?
- Gängigkeit: Lassen sich alle Auszüge und Türen ohne Schleifen oder Geräusche öffnen?
- Dämpfung: Funktionieren Soft-Close-Systeme und Selbsteinzüge einwandfrei?
- Griffe & Schlösser: Sind alle Griffe fest und Schlösser leichtgängig inkl. vorhandener Schlüssel?

### 5. Technische Integration (Elektro/Licht)

- **Kabelführung:** Sind Kabel im Möbelerinneren sauber verlegt und zugentlastet?
  - **Ausschnitte:** Sind Bohrungen für Steckdosen oder Kabeldurchlässe sauber ausgeführt (ggf. mit Buchsen)?
  - **Leuchtmittel:** Sind alle LED-Bänder/Spots festmontiert und funktionieren flackerfrei?
- 

### 6. Mängelprotokoll & Nacharbeit

Pos.	Beschreibung des Mangels	Erledigung bis	Status (OK)
1			<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/>
7			<input type="checkbox"/>
8			<input type="checkbox"/>
9			<input type="checkbox"/>
10			<input type="checkbox"/>

---

### 7. Abschlussbewertung

- **Mängelfrei:** Das Gewerk entspricht den Qualitätsvorgaben.
- **Nacharbeit erforderlich:** Abnahme erst nach Behebung der obigen Punkte.

Unterschrift Prüfer: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_